




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
X Legislatura

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
I del 23/03/2017 Prot.: 0006975 Titolario 2.16.1.3  
CRV CRV spc-UPA

Proposta n. 302 / 2017

## PUNTO 58 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/03/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 / IIM del 14/03/2017

**OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 300 del 9 febbraio 2017 presentata dai Consiglieri Barison e Giorgetti, avente per oggetto "Quali sono i motivi del grave ritardo dei lavori di restauro del Ponte di Bassano?"



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente	
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente	
Assessori	Luca Coletto	Presente	
	Giuseppe Pan	Presente	
	Roberto Marcato	Presente	
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente	
	Manuela Lanzarin	Presente	
	Federico Caner	Presente	
	Elisa De Berti	Presente	
	Cristiano Corazzari	Presente	
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**CRISTIANO CORAZZARI**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA CAPITALE UMANO E CULTURA**

### **APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 300 del 9 febbraio 2017 presentata dai Consiglieri Barison e Giorgetti, avente per oggetto "Quali sono i motivi del grave ritardo dei lavori di restauro del Ponte di Bassano?"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Nel quadro complessivo generale dei finanziamenti assegnati al Comune di Bassano del Grappa, in relazione all'intervento di cui all'oggetto, la Giunta Regionale ha concesso due contributi nell'esercizio finanziario 2015, uno a valere su fondi del bilancio regionale e uno che utilizza il Fondo di Sviluppo e Coesione. Gli uffici hanno rilevato il significativo ritardo nell'avvio dei lavori che era inizialmente previsto a gennaio 2016. In particolare dalla costante attività di monitoraggio effettuata attraverso l'applicativo informatico sul sistema gestione progetti (SGP) è possibile evidenziare quanto segue.

I lavori sul Ponte di Bassano sono stati aggiudicati in via provvisoria il 15.12.2015 alla Ditta Vardanega Costruzioni s.r.l., tuttavia le verifiche comunali di regolarità dell'offerta presentata dal soggetto vincitore sono risultate negative con conseguente esclusione dell'aggiudicatario avvenuta il 24.2.2016. Per quanto sopra, la Ditta Vardanega Costruzioni S.r.l. presentava successivamente istanza per l'adozione di misure cautelari volte all'immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione della medesima ditta dal procedimento di gara.

Il TAR per il Veneto con decreto cautelare n. 116 del 2.3.2016 sospendeva in un primo momento il procedimento di gara, inibendo il Comune dal procedere a stipule contrattuali in ordine all'appalto. Il giudice amministrativo decideva poi di respingere la domanda di sospensiva con ordinanza n. 172 del 7.4.2016. In esito a tale favorevole decisione, il Comune ha quindi stipulato in data 11.4.2016 il contratto d'appalto con il secondo concorrente, Ditta Inco s.r.l., per l'affidamento dei lavori.

In data 8.4.2016 la Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. presentava al Consiglio di Stato il ricorso in appello cautelare per la riforma dell'ordinanza del TAR per il Veneto.

Con ordinanza del 12.5.2016 il Consiglio di Stato sospendeva gli effetti del contratto già stipulato con la Ditta Inco s.r.l. fino alla data già stabilita dal TAR per il Veneto per la trattazione del merito del ricorso. A seguito della sentenza del TAR per il Veneto del 6.7.2016, pubblicata il 30.09.2016, con cui si annullava il precedente contratto stipulato con la Ditta Inco S.r.l., il Comune di Bassano del Grappa ha aggiudicato i lavori alla Ditta Nico Vardanega s.r.l., stipulato il relativo contratto il 17.1.2017 e consegnato i lavori il 2.3.2017.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA



1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 300 del 9 febbraio 2017 presentata dai Consiglieri Barison e Giorgetti, allegata, avente per oggetto "Quali sono i motivi del grave ritardo dei lavori di restauro del Ponte di Bassano?";

2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

Giunta regionale  
Consiglio regionale n.  
del 23/3/2017  
Mo  
Le informazioni si rinvia al  
registro della giunta.

ASSEMBLEA  
M. Caramel

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel





# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 300

---

### QUALI SONO I MOTIVI DEL GRAVE RITARDO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE DI BASSANO?

presentata il 9 febbraio 2017 dai Consiglieri Barison e Giorgetti

Premesso che:

- sono purtroppo ben note, anche attraverso i periodici servizi della cronaca locale, le continue traversie e lungaggini legate alla ristrutturazione del monumento simbolo di Bassano del Grappa e uno dei monumenti più rappresentativi e 'sacri' della memoria della Grande Guerra: il Ponte palladiano;
- di fronte all'urgenza di intervenire con lavori di restauro e consolidamento del ponte, tenuto conto del grave rischio di cedimenti strutturali, sia la Regione del Veneto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno assicurato importanti risorse economiche: Nel dettaglio per il tempestivo restauro del ponte:

1. la Regione Veneto ha stanziato un contributo straordinario pari a 1.000.000,00 €, con DGR n. 2040 del 23/12/2015 poi integrata con DGR 1502 del 26/9/2016 che, come previsto dalla legge, ha definito modalità e termini di attuazione dell'intervento dopo aver ricevuto il parere favorevole della competente Commissione consiliare;
2. la Regione Veneto, oltre a quanto più sopra richiamato, ha garantito un ulteriore contributo pari a 700.000,00 € a valere sui fondi FSC, assegnati con DGR 698 del 14/5/2015;
3. il Ministero ha destinato 3.000.000,00 € sul piano "Grandi Progetti Beni culturali", grazie anche all'intervento diretto del Presidente Luca Zaia che negli accordi della conferenza Stato Regioni ha fatto inserire il nostro Ponte tra i monumenti nazionali finanziati;

Rilevato che:

- ai contributi pubblici citati più sopra si aggiunge il finanziamento da parte della Fondazione Cariverona pari a 1.000.000,00 € e soprattutto una generosa disponibilità di fondi derivante da raccolte popolari coordinate dalla Sezione 'Monte Grappa' della Associazione Nazionale Alpini;
- quest'ultima vasta partecipazione dei cittadini rappresenta il segno tangibile della sensibilità e affezione per questo 'monumento simbolo' costruito su disegno di Andrea Palladio;

Dato atto che:

- il costo preventivato in fase progettuale per il complesso dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte è quantificato in 6.700.000,00 €;
- come visto, le risorse necessarie sono pienamente disponibili e il grave ritardo nelle operazioni di salvaguardia non possono essere imputate a mancanza di fondi ma evidentemente a problematiche di altra natura;

Considerato che:

- da informazioni acquisite informalmente, sembrerebbe che il Comune di Bassano del Grappa titolare e responsabile dei lavori di restauro non abbia ancora inviato alcuna richiesta di erogazione, con allegata relazione sullo stato dei lavori e rendicontazione delle spese sostenute;
- in mancanza di rendicontazione, questo Ente non ha potuto ancora erogare alcuna somma in bilancio per questo scopo;
- che i ritardi possono compromettere il buon esito di alcuni fonti di finanziamento e segnatamente quelle Comunitarie che sono legate a termini di scadenza perentori;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali

### **interrogano la Giunta regionale**

per sapere quali iniziative intende attivare per comprendere quali siano le reali motivazioni che sono alla base dei gravi ritardi nell'avvio delle opere di restauro del ponte e sulla trasmissione della relativa relazione e rendicontazione delle spese.

---